

监 理 日 志 ()

日期: 2018. 年 8 月 23 日
 星期: 五
 工程名称: _____

天气: 晴
 气温: 26℃ - 31℃

监 理 工 作 情 况	与苗总对 58#、56# 进行巡检, 发现施工单位未 按程序报检, 私自未经报检进行组件安装, 次 日出现各种不符文件用低技术要求, 发批发通知 单, 限其整改。74# 箱变进变柜内绝缘套管制作检查 今日制作完成合格, 接地扁铁焊接, 三面满焊, 接 地极制作, 全部合格, 后涂刷防腐漆, 71#、74# 支架验收,	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		82# 打桩, 74# 箱变进变柜架安装, 布线 74# 汇流箱接线, 84# 支架安装 61#、62# 组件安装
其 它 事 项	管桩到货 5m 30 型 5 打桩, 组件未到货。 场区排水。	
本日现场监理人员	苗宇明、郑南、李曙宏	
记录人: 李曙宏	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	

江苏省住房和城乡建设厅监制

