

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 26 日

星期: 四

工程名称: _____

天气: 晴
气温: 20~30°

监 理 工 作 情 况	检查验收 84# 箱变基础钢筋, 验收合格进行混凝土浇筑. 监理旁站. 82# 箱变基础浇筑完成. 监理旁站. 低桩头焊接槽钢, 不是工字钢, 按照技术规范执行. 巡视验收支架.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度 支架安装 71 组, 组件安装 26 组. 打桩 100 根. 由于场区积水严重, 大部分区域无法施工, 大型机械, 运输设备无法进入, 张集排水, 小朱集排水.
其 它 事 项	管桩到货 5m $\phi 300 \times 244$ 根. 场区排水.	
本日现场监理人员		苗守明 郭雷 李曙光
记录人: 郭雷		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建