

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 27 日

星期: 一

工程名称: _____

天气: 多云
气温: 21~31°

监 理 工 作 情 况	检查验收 52#、51#箱变基础布筋情况， 53#发电单元 6 组支架验收、67#、68# 发电单元支架验收、81#桩基验收、65# 桩基验收、排水巡查。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		支架安装 39 组、打桩 26 根、组件安装 26 组 场区道路条件不好、施工困难。
其 它 事 项	场区排水工作	
本日现场监理人员	苗申明、李曙光、郭雷	
记录人: 郭雷	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	

