

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 1 日

星期: 六

工程名称: _____

天气: 晴转多云
气温: 22~27°

监 理 工 作 情 况	51单元无线网排桩. 验收合格. 桩位焊接一定要保持好间距. 强电4#直埋电缆沟. 深度满足要求. 回填时应注意保持PVC管垂直. 7#桩基基础拉筋. 垫层有空隙的再排查一遍. 7#支架查看不合格. 整改后重新报验查看.	
	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况		打桩 137根. 支架安装41组. 组件安装63组. 2x70直埋电缆敷设54#. 54#5#汇流箱安装完成. 8#箱变电缆完成.
其 它 事 项	管桩 1# 300x300 70x5米 到货107根	
本日现场监理人员: 苗宇明, 李日辉, 郭勇		
记录人: 郭勇		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

