

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 2 日

星期: 日

工程名称: _____

天气: 晴
气温: 22°~30°

监 理 工 作 情 况	53# 验收9组支架, 尺寸符合要求, 平整度再调整, 调整后报项目部, 方可安装。 验收 67# 桩基, 尺寸不合造的桩机调整后, 焊工姓一定注意尺寸。 验收 71# 5排支架, 尺寸符合要求, 螺栓有松动, 抱箍歪斜, 平整度不行, 整改后, 报项目部查看整改+情况, 再安装组件。 76#、79# 箱变浇筑。 78# 钢管架未浇筑, 明天再看。
----------------------------	--

施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		打桩 255 根, 支架安装 28 组, 组件安装 67 组。 低压交流电缆敷设 5 排 55#。 54#、55# 交流箱安装。 76# 79# 箱变浇筑完成。

其 它 事 项	中泉宝召开变动图纸的技术交底会议。
------------------	--------------------------

本日现场监理人员	苗守明, 李日强, 左利齐, 郭雷
记录人: 郭雷	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

