

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 3 日

星期: 一

工程名称: _____

天气: 多云

气温: 19~32

监 理 工 作 情 况	55# 支架查看验收. 调整平整度后安装组件. 76# 支架验收. 平整度调整后. 装组件. 78# 77# 踏面度 平台基础拉筋. 63# 支架验收. 调整平整度. 查看 83# 84# 管柱查看验收.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度 当天打桩完成 562 根. 支架安装 36 组. 组件安装 42 组.
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员 苗中明. 李曙宾. 左利奇 郭雷		
记录人: 郭雷		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

