

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2018 年 9 月 4 日

星期: 二

工程名称: \_\_\_\_\_

天气: 晴  
气温: 18.0~23.0

|                            |                                                                                                                                                |               |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>51#桩基验收. 不合格. 横纵排列不齐. 桩头有蜂窝. 重新报验. 整改后再看. 整改后报验过. 剩下不行. 再整改.</p> <p>78#箱变浇筑.</p> <p>67#4排支架查看验收. 尺寸无误. 调整平整度后. 方可安装. 50#箱变基础出平台后. 同意浇筑.</p> |               |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                                                                        | 施 工 内 容 及 进 度 |
| 其<br>它<br>事<br>项           | <p>当日管桩 5m <math>\phi 300</math> 到货 430 根.</p>                                                                                                 |               |
| 本日现场监理人员                   | 苗守明. 李明. 左利. 郭雷                                                                                                                                |               |
| 记录人: 郭雷                    | 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):                                                                                                                          |               |

