

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 5 日

星期: 三

工程名称: _____

天气: 多云转小雨

气温: 21°~21°

监 理 工 作 情 况	63.61支架不合格 整改后报验, 再看合格安装组件。 61#主柱焊接私自开孔扩大, 主柱焊接没有满焊。 68区13组支架查看接收, 尺寸无问题, 螺栓丝松动, 螺母丰 上齐视观, 调整平整度后方可安装组件。 61#箱变进线管不出钢筋, 50#浇筑完成。 检查接收 84#桩基侧桩基倾斜, 不合格, 尺寸基本合格, 将个别桩基整改后可进行立柱焊接, 焊接立柱需注意, 一定要在挂中心 有同好距离, 75#、78#部分接地网接收回填。		
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
施 工 情 况		型打桩完成 200 根, 支架完成 167 组。 组件完成 89 组, 箱变浇筑 50 井	
其 它 事 项	5m ϕ 300 管桩到货 430 根。		
本日现场监理人员		苗守明, 李耀辉, 左利兵, 郭露	
记录人: 郭露		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建