

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 6 日

星期: 四

工程名称: _____

天气: 阴

气温: 22~30°

监 理 工 作 情 况	61单元支架验收查看,尺寸无问题. 调整平整度后, 可安装. 60#, 61#, 62#接地查看验收. 西侧直流电缆沟验收, 深度都符合设计要求. 68#单元开箱检查组件, 外包装明显有破损情况 组件碎裂. 运输过程中一定要注意. 58#, 59#高压电缆沟查看验收, 符合设计要求. 51单元六排支架查看验收. 调整抱箍、斜梁. 平整度后方可安装. 召开监理例会. 详情况会议纪要.		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
		当天打桩72根. 支架安装97根. 组件安装完成42组. 2x70直流电缆完成300米. 组件串线完成105组. 汇流箱安装37个. 箱变浇筑1个. 汇流箱接线完成12台.	
其 它 事 项	组件到货 2.25/MW. 箱变到货 9台.		
本日现场监理人员		苗才明. 李耀宾. 左利奇. 郭雷.	
记录人: 郭雷		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

