

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 8 日
 星期: 二
 工程名称: _____

天气: 晴
 气温: 16~28

监 理 工 作 情 况	61箱逆变器基础平整浇筑监理旁站。60、61区桩复验,有个别桩距不符合要求,整改后可进行立柱焊接。 52区支架查看验收,平整度调好后可进行组件安装。 61井箱逆变器平台浇筑完成。 50井箱桩量,个别桩距不符合要求,调整后,再进行新建焊接。 51井支架验收,调整后平整度良好,再进行组件安装。 7号井支架,发现有私自对立柱桩头扩孔,坚决不允许,发现的,没有发现的,一律换掉,再次发现,进行罚款,措施。 76区支架支腿,对有问题的,平整度重新调整后,报项目验收,查看整改情况,再进行组件安装。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
		当天打桩4根,支架安装127组。 组件安装48组,2x70直流电缆完成100米。 组件串线完成104组。 箱逆变器2个。
其 它 事 项	AB300x50管桩到货 105根。	
本日现场监理人员	苗守明, 左利奇, 邹雷	
记录人: 邹雷	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

