

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 9 日

星期: 二

工程名称: _____

天气: 晴
气温: 17°~28°

监 理 工 作 情 况	64# 支架 13 组 支架平整度不行. 斜梁不正. 整改后. 进行组件安装. 64# 查看验收电缆沟. 深度符合设计要求. 46# 箱逆变器基础平整度. 可以进行浇筑. 51# 支架调平整改后可进行安装. 发现有大抱箍在面现象. 立刻整改. 大抱箍在底. 现场监督整改. 46# 箱逆变器基础浇筑完成.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度 当日新板 474 根. 支架安装 90 组. 组件安装 20 组. 270 直流电缆 1200 米. 组件中线 30 组. 箱逆变器 1 个. 汇流箱接线 4 台.
其 它 事 项	当日 AB 300x5 米管桩到货. 338 根.	
本日现场监理人员		董宇明 李国辉 左利兵 郭雷
记录人: 郭雷		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

