

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 10 日
 星期: _____
 工程名称: _____

天气: 阴
 气温: 15~25°

监
理
工
作
情
况

76#验收查看支架,平整度调整,斜梁不正,整改后,让施工
 项目部看过后,可以上组件.
 58#指地沟,电缆沟,验收合格,可以回填.
 82#查看验收杆,杆基不垂直,距离不符合要求,调整后再
 报监理再复验.
 81#验收支架,有个别错眼,斜梁不正,平整度不好,整改
 后,报施工项目部,再次看过后,合格,安装组件.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

当天打桩44根,支架安装92组,组件安装35组.
 2x70直流电缆放线1300米,组件串线5组.
 汇流箱接线4台.

其
它
事
项

到AB300x5米管桩到货442根.
 组件到货2.3MW.

本日现场监理人员

苗宇明, 李耀实, 左利东, 郭雷

记录人: 郭雷

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

