

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 11 日

星期: 二

工程名称: _____

天气: 晴

气温: 17~27°

监 理 工 作 情 况	64#至65# 两侧接地网验收. 砂回填. 62# 验收查看支架. 调整平整度后. 再进行组件安装. 53# 验收接地网. 电缆沟. 深度符合要求. 同意回填. 76# 验收支架. 75# 验收. 桩不符合要求. 整改后再次查看. 76# 验收15排支架. 斜梁不正. 平整度不够. 整改后. 报项目部. 看达后 再进行组件安装.		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
		主支架安装44组. 组件安装42组. 组件串线135组. 逆变器安装14台.	
其 它 事 项	当日 AB 500X5 米. 管桩到货 140 根.		
本日现场监理人员		苗宇明. 李曙安 左利军 郭雷	
记录人: 郭雷		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建