

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 11 日

星期: 三

工程名称: _____

天气: 晴
气温: 19~29

监
理
工
作
情
况

63#验收支架.调平整度.斜率.拖拖个别调整后.再安装组件.
65#验收支架.调平整度.个别问题整改后.再安装组件.
79#验收支架.调正斜率.调平整度后.安装组件.
78#验收支架.调平整度后.再安装组件.
31区查看组件破损问题.运输枕破损.造成组件破损.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

当日打桩180根.支架安装45组.
组件安装65组.组件串线105组.

其
它
事
项

当日管桩AB300X5米到货149根.

本日现场监理人员

苗宇明.李日耀.左利齐.郭雷

记录人: 郭雷

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

江苏省住房和城乡建设厅监制

第五版表



由 扫描全能王 扫描创建