

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 15 日

星期: 六

工程名称: _____

天气: 多云

气温: 14~26℃

监 理 工 作 情 况	61#至62#高压电缆沟验收. 符合要求. 同意回填. 51#验收柜基. 个别尺寸不合适. 调整一下. 进行立杆焊接. 立杆焊接一定要在柜中心. 否则就不许焊接. 54#60#高压电缆沟验收. 符合设计要求. 同意回填.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		封打柜无. 支架安装65组. 组件安装57组. 2X70直流电缆敷设100米. 组件串线53组. 箱逆变器安装5台. 高压电缆头制作13个.
其 它 事 项	54#村民阻工及生阻工. 82#南边处做围栏	
本日现场监理人员	李国君 侯利奇 郭雷	
记录人: 郭雷	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建