

## 监理日志(日志)

日期: 2018年9月16日  
 星期: 二  
 工程名称:

天气: 阴  
 气温: +18~24°

## 监理工作情况

63#引线收支架,平整度不够,调整后重新报验,

60~75#及高压电缆沟验收,符合要求,可以回填。

63#支架验收,调整平整度、斜率后,可进行组件安装。  
 重叠汇流箱开路电压差。

67~68#补桩验收查看,立柱焊接必须在中间。

84#支架验收调整平整度,斜率不直问题后可进行

组件安装。

76#支架5组验收,斜率不直,调整后进行组件安装。

## 施工单位

## 施工内容及进度

今日支架安装6组且,组件安装139组。

接地完成350本,组件串绝缘成50组。

高压电缆端头制作11个,逆流箱接线完成5台。

## 施工情况

## 其它事项

无

本日现场监理人员

苗宇明、左利军、李晓宾、邵雷

记录人: 邵雷

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

江苏省住房和城乡建设厅监制

第五版表



由 扫描全能王 扫描创建