

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 20 日

星期: 四

工程名称: _____

天气: 阴有小雨

气温: 17°~26°

监 理 工 作 情 况	和业主、施工方、运维人员一起查看,需要并网的箱变、逆变器、施工情况,中午查看完毕,指出问题,下午整改完成,再次检查确认,晚上,从 57.56.55.54.60.61.62.一条线路并网完成. 监理例会召开,详见会议纪要.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中石化建	对并网箱变逆变器进行最后检查,不合格问题,消缺整改,保证并网条件. 由于下雨光伏区支架安装工组.
其 它 事 项	并网后注意,安全标识,带电设备警戒线拉起. 钥匙回收.	
本日现场监理人员		苗宇明, 左利华, 郭磊, 郭雷.
记录人: 郭雷		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

