

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 22 日
 星期: 六
 工程名称: _____

天气: 晴
 气温: 15~27

监 理 工 作 情 况	6月60#验收支架. 调平整度. 斜率不正. 调整后报 张工查看后. 可进行组件安装. 68#支架验收. 支架斜率不正. 没有校方. 平整度不够. 调整后. 报张工查看后. 可进行组件安装. 张工 74#~75 电缆沟铺沙盖砖. 77# 8#83#验收部分支架. 调平整度. 斜率后. 可进行组件安装.	
施 工 情 况	施 工 单 位 中 石 化 建	施 工 内 容 及 进 度 翻支架完成72组. 组件完成34组. 组件串线完成80组.
其 它 事 项	箱变到货4台.	
本日现场监理人员 苗宇明. 左利奇. 李曙宾. 郭雷		
记录人: 郭雷		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建