

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 23 日
 星期: 月
 工程名称: _____

天气: 晴
 气温: 15~26

监 理 工 作 情 况	汇流箱防大泥封堵. 78区3kV集电电缆沟铺填盖板. 支架验收验收 调平整度. 斜梁后. 可进行 组件安装.		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	中 石 化 建	支架安装 49 组. 组件安装 54 组. 通讯光纤敷设 200 米. 高压电缆敷设 200 米.	
其 它 事 项	无		
本日现场监理人员		南宇明. 李耀东. 左利东. 邵雷	
记录人: 邵雷		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	

