

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 24 日

星期: 一

工程名称: _____

天气: 晴

气温: 13°~26°

监
理
工
作
情
况

张集220kV变电站高压电缆沟, 50kV设备基础回填.
80kV设备基础, 不平整, 有错层, 斜坡不足.
调整后, 赵工看过, 再建组件.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

中
石
化
建

支撑完成10组, 组件安装完成38组.
高压电缆敷设700米, 汇流排接线69.

其
它
事
项

物资到货2台.

本日现场监理人员

苗学明, 左利军, 李瑞宾, 郭雷

记录人: 郭雷

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

江苏省住房和城乡建设厅监制

第五版表



由 扫描全能王 扫描创建