

监 理 日 志 ()

日期: 2018年9月25日
 星期: 二
 工程名称: _____

天气: 阴
 气温: 15~22℃

监 理 工 作 情 况	支架与横梁调整平整度后,可进行组件安装。 支架铺设避免压电缆沟。 主杆焊接一定要在控中,不在控中,不能焊。 不许私自对主杆进行扩孔,支架安装不许垫平垫块。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 当天完成主架28组,组件完成34组。 2170直流电缆铺设500米。
其 它 事 项	无。	
本日现场监理人员: 薛智明 袁日耀 左利军 郭雷 记录人: 郭雷 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):		

