

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 26 日
 星期: 三
 工程名称: _____

天气: 多云
 气温: 15~24°

监 理 工 作 情 况	83#及82#区段支架.调整平整度.斜梁后.可进行组件安装. 61#区段支架.调整平整度.斜梁调整后.校力后.可进行组件安装. 61#区段东侧.支架立柱塔眼加很致.整改后再看. 75#及84#支架.调整平整度后.可进行组件安装. 80#区段支架.调整后.可进行组件安装.	
施 工 情 况	施工单位 中 石 化 建.	施 工 内 容 及 进 度 钢打桩112根. 支架完成15组. 组件安装14组. 汇流箱安装40台. 通讯光纤2000米. 高压电缆敷设500米.
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员: 苗宇明. 李曙宽. 左利奇 郭雷 记录人: 郭雷 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):		

