

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 27 日

星期: (四)

工程名称: _____

天气: 晴
气温: 15~25

监
理
工
作
情
况

78单元部分支架验收。
50单元8组支架验收。83单元支架验收12组。84单元
架验收36组,发现部分斜梁不正,个别地方平整度不够
已要求施工整改。发现个别立柱有烧眼扩孔现象。已
项目部施工整改。对于扩孔的立柱进行更换。
小朱寨送变电所、59等区送电。李曙光现场检查。
晚18:00召开监理例会。苗守明主持,详讲工程进度、质量
安全等内容。详见会议纪要。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

当日场内道路完成1000m²,累计完成38.1%
当日打桩97根,累计完成78.1%
当日支架安装53组,累计完成65%
当日组件安装60组,累计完成55.4%
当日低压交流电源完成240m,累计完成55.5%
当日接地焊接240m,累计完成39.2%
当日高压电源架设700m,累计完成71.3%
当日通讯光缆完成2000m,累计完成73%。

其
它
事
项

37-42单元排水。

本日现场监理人员

苗守明、李曙光、郭晋

记录人: 陈永

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

江苏省住房和城乡建设厅监制

第五版表



由 扫描全能王 扫描创建