

监 理 日 志 (

日期: 2018 年 10 月 3 日

星期： 三

工程名称:

天气: 晴
气温: 12~28°

天气: 晴
气温: 12~28°

監理工作情況

577單元車品組付字的品組付為混了。整改前把錢
建齊。

包壳组件

附件. 电缆沟盖石支厚度符合要求.

582单元 电话机1台
50支架电话机。调查科梁后可以进行组件安装

50支梁验收.调整斜梁.还有进行...
566号验收.调整斜梁.经张工检查后.再进行验收

安装, 有发现斜梁挠曲情况, 整改。

宝珠. 有发现斜穿烧眼情况. 造成.
78箱在两侧发现组件铁壳掉漆. 经区验收. 调整. 验收合格.

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施工情况

中石 14 建

项目完成：支架安装4组，组件安装18组。

按地完620米 组斜线 200组.

汇流箱 28 台. 汇流箱 接线 18 台.

其它事项

१०

本日现场监理人员

苗宇明 左利奇 李日晔 郭磊

记录人: 李健

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

