

监 理 日 志 ()

日期: 2018年10月4日
 星期: 10
 工程名称: _____

天气: 晴
 气温: 14~27°

监 理 工 作 情 况	578号支架.斜梁不正.平整度不好.调整后.报张工后. 可进行组件安装. 581号支架.斜梁倒不正.平整度要明.整改后可进 行组件安装. 昨62#63#箱变进电成功. 召开监理例会.详情见会议纪要.	
施 工 情 况	施工单位 中 石 化 建	施工内容及进度 当日完成支架.44组. 组件完成78组. 接地完成620串. 组件串线200组. 光伏箱安装28台. 汇流箱接线18台.
其 它 事 项	37~41排水即将完成. 土地泥泞. 干不成活. 电缆线路征地问题待业主解决.	
本日现场监理人员		苗宇明. 左利军. 李曙宾 郭雷
记录人: 郭雷		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

