

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 5 日

星期: 五

工程名称: _____

天气: 晴
气温: 4~27

监
理
工
作
情
况

60.61.62.接地沟验收. 接地扁铁搭接焊接处防腐未做到位. 个别未刷漆. 沟端后方扁铁直接放置. 平整度不够的. 整改后. 方可回填.

52区支架验收. 斜率不正. 平整度不够. 调整后. 报张工核对再验收组件安装.

45#64#区串线. 部分桩基. 垂直度不行. 纵横排列不齐. 重新调整后. 复验.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

中
石
化
建

当日完成打桩109根. 支架安装37组.

组件安装44组. 2x70直流电缆敷设1000米.
接地完成60米. 组件串线完成129组.
汇流箱拖线完成6台.

其
它
事
项

当日 113mmx10m 管桩到货 11根.

本日现场监理人员

黄宇明 李国宾 左利齐 郭雪

记录人: 郭雪

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

