

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 6 日
 星期: 六
 工程名称: _____

天气: 多云
 气温: 14[°] ~ 26[°]

监 理 工 作 情 况	44. 45#区柱验收. 个别不合格. 调整. 验收前 先自检. 调整后在报验. 58#接地网沟可验收. 深度符合要求. 同先回填. 57#验收支架 个别斜梁不正. 平整度不够. 调整 后于进行组件安装.	
施 工 情 况	施工单位 中 石 化 建	施 工 内 容 及 进 度 当日完成. 支架24组. 组件完成66组. 2X70直流电缆 敷设1100米. 接地1200米. 汇流排接线完成4台.
其 它 事 项	当日 813mm 10m 管桩到货 93根. 焊配件到货.	
本日现场监理人员		苗天明. 刘耀宾 左利介 郭雷
记录人: 郭雷		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

