

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 7 日
 星期: 日
 工程名称: _____

天气: 多云
 气温: 12°~25°

监
理
工
作
情
况

39.43区桩基解各区的调整后,可进行桩基工程接.
 焊接问题一定注意.
 测) 828接地电阻,符合要求.
 测) 581区汇流箱开路电压,符合要求.
 巡视张等管安工作情况进行跟踪.

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

中
石
化
建

桩完成: 打桩153根, 支架安装20组.
 组件安装21组, 2x70直流电缆敷设1300米.
 接地完成150米.

其
它
事
项

钢管桩到货 1A13300X10 48根

本日现场监理人员

南学明, 李瑞英, 左利华, 郭亮

记录人: 郭亮

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

