

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 8 日

星期: —

工程名称: —

天气: 多云
气温: 15~21

监 理 工 作 情 况	S39区支架. 支架不平整. 斜梁大部分都要整改. 整改后再板验收. S83电缆沟铺砖验收. ^{深度} 斜梁电杆. 砂回填. S38区支架验收. 调整斜梁. 平整度后再进行 组件安装. S42区支架验收. 斜梁抱箍调整. 平整度调整后 可进行组件安装.	
施 工 情 况	施 工 单 位 中 石 化 建.	施 工 内 容 及 进 度 斜梁完成打木桩153根. 支架完成20组. 组件完成21组. 2X70直流电缆敷设1300米. 接地完成150米.
其 它 事 项	斜梁挂 AB300又10m到货48根.	
本 日 现 场 监 理 人 员		郭霞 左利军 郭霄
记 录 人: 郭霄		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

江苏省住房和城乡建设厅监制

第五版表



由 扫描全能王 扫描创建