

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 10 日

星期: 三

工程名称: _____

天气: 晴
气温: 70~19°

监 理 工 作 情 况	539验收支架.斜穿不正.平整微调后.报验工后.再进行组件安装. 张集送电.两个运维验收不合格.成功送电价.如组变成功送电. 578验收整体.发现立柱割眼.焊接丰满度.组件压边.螺丝缺漏.封条等问题.整改后再进行验收.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项	中 石 化 建	完成: 打桩 112 根. 支架完成 20 组. 组件完成 28 组. 2X70 直流电缆敷设 500 米. 接地完成 200 米.
其 它 事 项	管桩 13300X10m 当日到货 120 根	
本日现场监理人员	苗宇明 左利兵 李曙光 郭雷	
记录人: 郭雷	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建