

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 17 日
 星期: 二
 工程名称: _____

天气: 阴
 气温: 19° ~ 19°

监 理 工 作 情 况	S37区支架验收, 斜率不正严重变形平整度调整, 整改后报验, 再次查看后, 再进行组件安装。 S37.38. 西侧) 接地网验收, 焊度符合要求, 可以回填。 S37.45 支架验收, 个别斜率歪, 平整度调整, 整改后可进行组件安装。 S76. S71 区直流电缆沟接地网验收, 焊度符合要求, 电缆沟已铺沙盖砖, 可以回填。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中 石 建	当日完成: 打桩 224 根, 支架安装 41 组。 组件安装 13 组, 低压直流电缆敷设 120 米。 接地材料完成 360 米, 钢复量 360 米, 打桩 1 个。
其 它 事 项	翻 A B 320X10m 管桩到 货 97 根。	
本日现场监理人员	肖宇明 胡嘉文 邵磊	
记录人: 邵磊	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建