

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 20 日
 星期: 二
 工程名称: _____

天气: 阴
 气温: 10 ~ 20 °C

监 理 工 作 情 况	S37 支架验收, 斜率不正, 平整度调整后, 可进行组件安装。 S39 支架验收, 调整平整度斜率不正, 组件安装。 S42.45 单元支架验收, 调整平整度, 斜率合格, 可进行组件安装。	
施 工 情 况	施工单位 中 石 16 建	施 工 内 容 及 进 度 组完成: 打桩 260 根, 支架安装 20 组。 组件安装 29 组, 2X70 直流电缆敷设 500 米。 接地焊接完成 300 米。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员: 苗宇明 左利奇 李曙光 郭雷		
记录人: 郭雷		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): _____

