

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 23 日

星期: 二

工程名称: _____

天气: 晴
气温: 8° - 21°

监 理 工 作 情 况	S37.38 直流电缆沟验收. 符合施工要求. 深度符合要求. 可以回填. S41.42.43 桩验收. 个别桩不垂直. 横纵歪斜. 整改后. 再打桩立桩. 注意立桩尺寸. S39. 支架验收. 斜梁不正. 平整度不行. 调整后. 张工检查一遍后. 可进行组件安装. S44 箱变电缆做耐压试验. S45B 电沟沟. 接地沟. 验收. 符合要求. 可以回填.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中 石 仪 建	当天完成: 打桩 260 根. 支架安装 20 组. 组件安装 29 组. 2x7 直流电缆敷设 500 米. 接地完成 500 米.
其 它 事 项	44# 箱变电缆耐压试验. 35KV 外线 施工初步验收.	
本日现场监理人员		苗宇明 左利奇 赵署宾 郭雷
记录人: 郭雷		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

