

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 26 日
 星期: 五
 工程名称: _____

天气: 阴
 气温: 4°~19°

监 理 工 作 情 况	S4L40 支架验收. 斜梁不正. 平整度调整后. 可进行组件安装. S4L 西侧直流电缆沟. 接地沟验收 深度符合要求. 可以回填. S4S 箱变基石台验收. 注意打灰时收灰. 表面要做石子. 39井. 直流电缆沟验收 铺砂盖石. 符合要求. 同意回填. S4L46 区 支架验收. 斜梁不正. 抱箍台口不对. 平整度再调. 整改后可进行组件安装.	
施 工 情 况	施工单位 中 石 化 建	施 工 内 容 及 进 度 当日完成: 打桩 80 根. 支架安装 46 组. 组件安装 51 组. 2x70 直流电缆敷设 332 米. 汇流箱接线 5 台.
其 它 事 项	当日到货 AB 300x5m 管桩 46 根.	
本日现场监理人员 薛平明 李露文 邵晋		
记录人: 邵晋		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

