

监 理 日 志 ()

天气: 晴
气温: 20℃

日期: 2018 年 10 月 27 日

星期: 六

工程名称: _____

监 理 工 作 情 况	S46.45.41区支架报验.斜梁抱箍调整.平整度不行.调整后可进行组件安装. S40.42区长架验收.个别斜梁.抱箍调整.平整度.调整.可进行组件安装. 巡视已带电区域.箱变.汇流箱.检查.有个别线路有问题.
----------------------------	--

施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中 石 化 建	当日完成打桩和木根.支架安装46组. 组件安装3组.2x70直流电缆敷设332米. 汇流箱接线3台.

其 它 事 项	当日管桩AB300x5m到货146根.
------------------	----------------------------

本日现场监理人员: 潘中明. 李曙文. 邵雷

记录人: 邵雷 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

