

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 31 日

星期: 三

工程名称: _____

天气: 晴
气温: 7°~20°

监
理
工
作
情
况

S5087区支架验收、平整度调整 斜梁抱箍
个别调整。
巡视检查 S7273带电区域设备带电情况。
线路各汇流箱。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

中
石
化
建。

当天完成打桩16根。支架安装16组。
组件安装 33 组。组件串线105组。

其
它
事
项

组 AB 300X10m 管桩到货 5/根。

本日现场监理人员

李曙宾 邵晋

记录人: 邵晋

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

