

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 1 日

星期: 四

工程名称: _____

天气: 晴
气温: 5°~21°

监 理 工 作 情 况	S46箱变基础开3组筋, 符合要求. 下午浇筑. 监理旁站. S47. 43. 支架验收. 个别斜梁抱箍不符合要求, 平整度不行. 调整后. 张工看过后可进行组件安装. 巡视查看 40. 41 区域安装小情况. 带电设备是否有无防护措施.
----------------------------	--

施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
中 石 化 建	当日完成打桩16根. 支架安装16组. 组件安装33组. 组件串线105组.

其 它 事 项	当日管桩 AB300X10m 到货51根.
------------------	------------------------------

本日现场监理人员	李日署文 郭雷.
记录人: 郭雷.	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

