

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 3 日

星期: 八

工程名称: _____

天气: 多云

气温: 7°-19°

监 理 工 作 情 况	S43、48区支架验收斜梁不正.抱箍开口的.平整度调整后.再进行组件安装. S47.区支架验收.平整度不行抱箍开口斜梁不正.调整后.再进行组件安装. 巡查 S50、51区域设备带电情况.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项	中 石 作 建	当日完成打桩112根. 支架安装15组 组件安装10组. 组件串线50组. 569箱复核版.
本日现场监理人员	李曙光 郭雷	
记录人: 郭雷	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

