

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 4 日

星期: 日

工程名称: _____

天气: 阴
气温: 9°~22°

监 理 工 作 情 况	S43、S46区支架验收平整度不符合要求，个别抱箍斜梁不正需要调整，调整后再进行组件安装。 S47区支架验收斜梁、抱箍不正，平整度调整后，可进行组件安装。 S70单元箱变基础平台报验，查看模板钢筋，基础符合要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中 石 化 建	当日完成打桩112根，支架完成15组。 组件完成10组，组件串线完成50组。
其 它 事 项	箱管桩AB300x10m到货146根。	
本日现场监理人员 苗宇明 李曙宏 郭雷		
记录人: 郭雷		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

