

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 21 日

星期: 二

工程名称: _____

天气: 多云
气温: 5~15℃

监
理
工
作
情
况

阿特斯领导前来验收利民维修站,
110KV 外线. 联站 35KV 外线. 查看整改情况.
利民验收完毕. 开度度调整后. 进行
行组件安装.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

中
石
化
建

铜芯线打接 236 根.
支架安装 19 组. 2x70 直埋电缆 410 米.

其
它
事
项

铜芯线管 AB 300x10m 48 根
AB 300x5m 95 根

本日现场监理人员

王洪光 李昭文 郭雷

记录人: 李昭文

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

