

监 理 日 志 ()

日期: 2/8 年 12 月 8 日

星期: 六

工程名称: _____

天气: 晴
气温: 2-6°

监 理 工 作 情 况	查看 47. 49. 区支架整改情况. 平整度 调整后可进行组件安装. 49 箱架保温措施一定要做到位.
----------------------------	--

施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
中 石 化 建	当日完成打桩 72 根. 支架 5 组. 组件安装 13 组. 汇流箱安装 8 台. 汇流箱拖线 2 套.

其 它 事 项	钢塔桩 AB300X5m 到货 94 根.
------------------	-----------------------

本日现场监理人员	王洪光 邵 滔.
----------	----------

记录人: 邵 滔	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):
----------	-----------------------

