

监 理 日 志 ()

日期: 2018年 12月 9日
 星期: 12
 工程名称: _____

天气: 多云
 气温: 15~1

监 理 工 作 情 况	S52区空地补打桩。 现场有施工人员在随意生火。 巡查S47.49区组件安装, 支架整改后, 9组装。 的区域。		
施 工 情 况	施工单位 中石亿建	施工内容及进度 当天完成打桩110根。 支架安装5组, 组件安装14组。 组件串线110组。	
其 它 事 项	当日管桩AB320 X 5m到货94根。		
本日现场监理人员		王洪光 邵雷	
记录人: 邵雷		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

江苏省住房和城乡建设厅监制

