

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 21 日
 星期: 五
 工程名称: _____

天气: 阴
 气温: 3°~11°

监 理 工 作 情 况	S69.70区域支架报验.查看发现有侧支架不平整.调整后.再进行组件安装. S49#接地沟报验回填.焊接符合要求.防腐. 已做.可以回填. S08区支架验收.个别底块调正.支架上的泥已清理下.可以安装组件.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中 石 16 建	当天完成围栏安装200m. 场内道路500m² 支架安装27组. 组件安装12组.汇流箱安装4台.
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		王洪光 邵霞
记录人: 邵霞		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

