

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 25 日

星期: 二

工程名称: _____

天气: 晴

气温: 2-9°

监
理
工
作
情
况

巡视场区利系支架已整改, 平卷, 可以安装组件.
528单组支架组件安装完成. 线路敷设. 汇流箱安
装.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

中
石
化
建

完成支架安装13组, 组件安装25组.
组件串线40组. 汇流箱安装14台.

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

王洪光 郭雷

记录人: 郭雷

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

江苏省住房和城乡建设厅监制

第五版表



由 扫描全能王 扫描创建