

监 理 日 志

工程名称: 鹿城县农村能源革命试点100MW集中式光伏电站项目

日期	2018年5月1日 星期三	气候	晴	气温	16-31℃
监理单位动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	施工30人、管理5人				
施工机械动态:	勾机一台				
施工进度情况	1. 升压站、外圈墙、砌红砖。 2. 升压站、支架基础、支模板、绑扎钢筋。 3. 外线塔基础08号塔支模板、09号塔基础挖木槽。				
检查发现的问题	4. 下午18:30时开始浇筑08号塔基础、浇筑砼。 一、巡视检查: 升压站、支架基础验收、浇筑。 检查混凝土强度等级为C30。 塌落度: 200±20mm。 混凝土浇筑进行旁站。 二、验收检查: 外线18、16号塔基础钢筋、模板。				
处理措施、意见、结果	三、发现问题: 检查验收发现升压站、支架基础 钢筋保护层未设置垫块。 监理现场要求立即整改。 经检查整改后合格。				
协调内容或其他	无				
记录人	李保	总监签阅	南守明		

