

监 理 日 志

工程名称: 虞城县农村能源革命试点100MW集中式光伏电站项目

日期	2018年5月3日 星期四	气候	晴	气温	12-26℃
监理人员动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况: 接地极南铁扁钢进场 检查出厂合格证书			
施工方人员动态:	施工30人, 管理5人				
施工机械动态:	桩机一台, 勾机一台				
施工进度情况	1. 升压站, 接地箱变基础绑扎钢筋, 6人, 木支模8人 2. 外线塔基础支模, 绑扎钢筋, 6人 3. 外围墙砌砖抹灰, 16人 4. 升压站, 下午16:30开始浇筑接地极变箱底板				
检查发现的问题	一、巡视检查: 升压站, 接地箱变基础支模绑扎钢筋 二、巡视检查: 外线, 塔基础支模, 并验收 模板, 标高, 截面尺寸, 钢筋 三、检查验收: 升压站, 接地变箱基础底板 钢筋, 规格, 数量, 间距, 保护层 垫块				
处理措施、意见、结果	四、发现问题: 检查发现外线, 7#塔基础 模板支模, 偏差较大, 与 设计尺寸差7mm, 要求整改 经检查, 整改后符合要求 五、下午16:30开始浇筑砼, 验收合格				
协调内容 或其他	详情见旁站记录, 混凝土, 用量43m³				
记录人	李俊	总监签阅	苗守明		

