

# 监 理 日 志

工程名称: 鹿城县农村能源革命试点100MW集中式光伏电站项目

|            |                                                                                   |                                              |     |    |        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----|----|--------|
| 日期         | 2018年5月4日 星期五                                                                     | 气候                                           | 晴   | 气温 | 15/28℃ |
| 监理单位动态:    | 3人                                                                                | 材料进场、取样见证、合格情况:<br>电缆穿线管,晚上进场<br>检查出厂证书,合格证. |     |    |        |
| 施工方人员动态:   | 施工30人,管理5人                                                                        |                                              |     |    |        |
| 施工机械动态:    | 无                                                                                 |                                              |     |    |        |
| 施工进度情况     | 1. 外圈墙,抹灰,8人<br>2. 外线23#塔挖槽,17#塔基础浇筑混凝土.<br>3. 升压站SVG基础安装模板,绑扎钢筋.                 |                                              |     |    |        |
| 检查发现的问题    | 新路器基础,接地变箱,一次二次预制包钢筋模板安装.<br>一、检查验收,外线23#塔基础挖槽,10#塔基础验收,模板,钢筋,规格,间距,数量,模板标高,截面尺寸. |                                              |     |    |        |
| 处理措施、意见、结果 | 二、检查发现: 外线10#塔基础在施中搭脚手架用竹跳板固定不稳,监理现场要求整改,经检查整改合格.要求施工注意安全生产.                      |                                              |     |    |        |
| 协调内容或其他    | 无                                                                                 |                                              |     |    |        |
| 记录人        | 李伟                                                                                | 总监签阅                                         | 苗守明 |    |        |

