

监 理 日 志

工程名称: 虞城县农村能源革命试点1.00MW集中式光伏发电项目.

日期	2018年5月6日 星期日	气候	全天下雨	气温	13-23℃
监理人员动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况: 今日为进场管桩 55根.			
施工方人员动态:					
施工机械动态:	无				
施工进度情况	升压站因下雨未施工. 光伏区.试桩.等待检测部门来检测.				
检查发现的问题	监理熟悉图纸,学习相关规范及资料 现场.查看坐标点.				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	督促施工单位.做前期资料.				
记录人	李伟	总监签阅	苗守明		

