

监 理 日 志

工程名称: 广城县农村能源革命试点100MW集中式光伏发电项目

日期	2018年5月8日 星期二	气候	晴	气温	11-28°C
监理人员动态: 3人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 30人施工、管理5人		今日进管桩165根			
施工机械动态: 无		合计进管桩450根			
施工进度情况	1. 升压站. 外围墙继续抹灰. 6人. 2. 升压站. 设备支架基础. 接地变. 独立避雷针. 一次二次预制箱变基础浇筑混凝土.				
检查发现的问题	3. 110kV外线路. 12#塔基础浇筑. 21#塔基础. 浇筑基础垫层. 4. 光伏区. 下午两点半开始实验桩基检测. 一. 巡视检查: 现场施工. 外围墙抹灰. 质量安全. 二. 检查验收. 升压站110kV设备基础. 接地变.				
处理措施、意见、结果	独立避雷针. 一次二次预制箱变基础. 模板加固. 标高. 尺寸. 钢筋. 规格. 数量. 间距. 验收合格. 允许进行下道工序施工. 上午9:20时. 开始浇筑混凝土. 监理进行旁站. 详情请见旁站记录.				
协调内容或其他	三. 对110kV外线路. 23#塔基础. 拆模后. 验收. 合格. 允许回填.				
记录人	李俊		总监签阅	苗宇明	

