

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 7 日

星期: 五

工程名称: _____

天气: 多云

气温: -4~1

监
理
工
作
情
况

S49 轴梁基副平流液误差±. 监理带站.
49. 48. 41. 区支架验收. 有两组错眼. 平整度不行.
高的低的低. 整改后再验收一遍.

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

中
石
化
建

完成 支架安装 10 组.
组件安装 9 组.
汇流箱安装 4 台.
箱皮清洗 1 个.
汇流箱接线 3 台.

其
它
事
项

补支架到货 2 MW.

本日现场监理人员

王洪光. 郭雷

记录人: 郭雷

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建